橋梁点検結果一覧表：
平成27年度_橋梁点検業務委託
（管理者：矢巾町、橋長14.5m以上）

番号	橋梁コード	橋名	管理者	路線名	判定区分	健全度診断：対策区分（上段：前回、下段：今回）						部材及び損傷種類・損傷ランク																				備考
												主桁（横桁）					床版				下部工			基礎	支承	伸縮装置	舗装		防護柵・高欄				地覆	
						主桁	床版	その他	躯体	基礎	支承	①鋼	②③④鋼	⑥コン	⑦コン	⑧コン	⑦	⑧	⑪	⑫	⑥	⑦	⑧	26	①⑯	④⑬	⑭	⑮	①	②③④	23	⑦	
	2204	古舘橋（フルダテハシ）	矢巾町	古舘線		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					III	C1	C1	C2	C2	A	C1	-	-	a	c	a	a	e	a	a	a	e	a	a	e	a	a	e	a	a	a	e	橋脚梁部に剥離・鉄筋露出の劣化「e」がある。橋脚梁部の鉄筋露出は張り出し部全体に広がっていて、鉄筋の錆も確認できる。原因は、伸縮部からの漏水であると推定されるためC2判定とする。
	2205	渡花橋（トバナハシ）	矢巾町	大沼線		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					III	A	C1	C2	C1	A	A	-	-	a	a	a	c	e	a	a	a	c	d	a	c	a	a	e	a	a	a	d	地覆に剥離・鉄筋露出「d」がある。地覆に剥離・鉄筋露出、変形・欠損、漏水・遊離石灰が確認出来る。原因は浸透水による凍結と推定されることからC2判定とする。
	2223	樋ノ口橋（トイノグチハシ）	矢巾町	北郡山11号線		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					III	C2	C2	C2	C2	A	C1	-	-	a	c	a	a	d	a	a	d	e	d	a	e	a	a	e	c	a	c	c	橋台に漏水・遊離石灰「e」がある。床版や橋脚にも漏水・遊離石灰が広がっており、錆汁も確認できる。原因は、伸縮部からの漏水、路面からの浸透水によるものと推定されることからC2判定とする。